



Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA: "PAVIMENTACION CON ADOQUÓN ROMANO, CENEFA DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUSTIUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

N° DE OBRA: FAIS-RAMO/33-OP-CSS-013/2022

PROGRAMA: RAMO 33 / 2022

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

MONTO DE CONTRATO: \$4'165,845.27

FECHA DE REPORTE: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AVANCE FÍSICO: 0%

AVANCE FINANCIERO: 30% MONTO: \$1'249,753.58

Observaciones:

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE OBRA. Y SE SOLICITA EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO.



POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C. DANIEL RODRÍGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA



ING. PIERRO MASCORRO OLMOS



Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA:	"PAVIMENTACION CON ADOQUÓN ROMANO, CENEFA DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUSTIUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.	
N° DE OBRA:	FAIS-RAMO/33-OP-CSS-013/2022	
PROGRAMA:	RAMO 33 / 2022	
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	
MONTO DE CONTRATO:	\$4'165,845.27	

FECHA DE REPORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AVANCE FÍSICO:	<u>40%</u>	
AVANCE FINANCIERO:	<u>42.56%</u>	MONTO: \$1'773,124.87

Observaciones:
AGUA POTABLE AL 90%, Y DRENAJE SANITARIO AL 30%

POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO




C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




C. DANIEL RODRÍGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA



ING. PIERRO MASCORRO OLMOS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

OBRA: "PAVIMENTACION CON ADOQUÓN ROMANO, CENEFA DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUSTIUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

N° DE OBRA: FAIS-RAMO/33-OP-CSS-013/2022

PROGRAMA: RAMO 33 / 2022

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

MONTO DE CONTRATO: \$4'165,845.27

FECHA DE REPORTE: 13 DE OCTUBRE DE 2022

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FINANCIERO: 103.58% MONTO: \$4'315,062.89

Observaciones:


SE AUTORIZARON VOLUMENES EXCEDENTES, POR LO QUE SE EXCEDE EL MONTO FINAL, FALTA EL FINIQUITO

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO




C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


C. DANIEL RODRÍGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA



ING. PIERRO MASCORRO OLMOS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

OBRA: "PAVIMENTACION CON ADOQUÓN ROMANO, CENEFA DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUSTIUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

N° DE OBRA: FAIS-RAMO/33-OP-CSS-013/2022

PROGRAMA: RAMO 33 / 2022

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

MONTO DE CONTRATO: \$4'165,845.27

FECHA DE REPORTE: 06 DE DICIEMBRE DE 2022

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FINANCIERO: 107.82% MONTO: \$4'491,510.74

Observaciones:


SE SOLICITA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA FINANCIERAMENTE

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO


C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


C. DANIEL RODRÍGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA


ING. PIERRO MASCORRO OLMOS