

PRESUPUESTO EJECUTADO



OBRA:"CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANTARIAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II" EN
LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Presupuesto	
							Total
"CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANTARIAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO LINEA DE DRENAJE TRABAJOS PRELIMINARES							
1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)	m2	203.12	\$ 10.05	DIEZ PESOS 05/100 M.N.	\$	2,041.36
2	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	269.86	\$ 91.21	NOVENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.	\$	24,613.93
3	Afíne manual de fondo de las cepas excavadas con maquinaria en material "B" seco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m2	236.34	\$ 16.32	DIECISEIS PESOS 32/100 M.N.	\$	3,857.07
4	Carra de arena de 10 cm de espesor y 0.70 de ancho, para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	236.34	\$ 38.36	TREINTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.	\$	9,066.00
5	Carga mecánica y acarreo en camión 1 er. kilometro, de material producto de excavación y/o demolición, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, medido en sección de proyecto.	m3	269.86	\$ 82.04	OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.	\$	22,139.31
Total de TRABAJOS PRELIMINARES						\$	61,717.67
TUBERIA							
6	Suministro y colocación de tubo de pvc s-25 de 10" incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	ml	290.17	\$ 671.47	SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.	\$	194,840.45

[Signature]
C. YOLANDA MARTÍNEZ LOMELI
REPRESENTANTE LEGAL



PRESUPUESTO EJECUTADO



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II" EN
LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

		Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
7	Suministro y colocación de descarga domiciliaria de 6" de diámetro, incluye: herramienta, materiales y mano de obra.	pieza	21.00	\$ 2,314.37	DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 37/100 M.N.	\$ 48,601.77
	Total de TUBERIA					\$ 243,442.22
	RELLENOS					
8	Acostillado de tubería con material de banco (tepetate), adicionando agua, compactado con equipo, en capas de 20 cm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	31.70	\$ 468.02	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.	\$ 14,836.23
9	Relleno con material de banco, compactado en capas de 20 cm, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta.	m3	98.05	\$ 559.48	QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.	\$ 54,857.01
	Total de RELLENOS					\$ 69,693.24
	POZOS DE VISITA					
10	Pozo de visita común, hasta una profundidad de -1.00 m. de profundidad interior, con tubo de pvc serie 20 de 8", muros 28 cm. De block asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplinado acabado pulido, sobre planilla de mampostería, sin brocal, incluye: materiales, acarreo, excavación, mano de obra, equipo y herramienta.	pieza	4.00	\$ 8,774.02	OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.	\$ 35,096.08
11	Pozo de visita común, hasta una profundidad de -1.25 m. de profundidad interior, con tubo de pvc serie 20 de 8", muros 28 cm. De block asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplinado acabado pulido, sobre planilla de mampostería, sin brocal, incluye: materiales, acarreo, excavación, mano de obra, equipo y herramienta.	pieza	2.00	\$ 9,678.72	NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.	\$ 19,357.44

Yolanda Martínez Lomelí

C.YOLANDA MARTINEZ LOMELI
REPRESENTANTE LEGAL



PRESUPUESTO EJECUTADO



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
12	Pozo de visita común con calda adosada hasta una profundidad de -1.75 m. de profundidad interior, con tubo de pvc serie 20 de 8", muros 28 cm. De block solido 11x14x28 asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplanado acabado pulido, sobre plantilla de mampostería, sin brocal, incluye: materiales, acarreo, excavación, mano de obra, equipo y herramienta.	pieza	1.00	\$ 11,585.38	ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.	\$ 11,585.38
13	Suministro y colocación de brocal y tapa para pozo de visita de concreto, asentado con mortero cemento-arena 1:3. Incluye: colocación, acarreo, materiales, mano de obra y herramienta.	pieza	7.00	\$ 2,175.14	DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.	\$ 15,225.98
Total de POZOS DE VISITA						\$ 81,264.88
LIMPIEZA						
14	Limpieza gruesa durante y al final de la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m2	580.34	\$ 12.09	DOCE PESOS 09/100 M.N.	\$ 7,016.31
Total de LIMPIEZA						\$ 7,016.31
Total de LINEA DE DRENAJE						\$ 463,134.32
Total de "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO						\$ 463,134.32

Subtotal de Presupuesto

\$ 463,134.32
IVA \$ 74,101.49

[Handwritten signature]

C.YOLANDA MARTINEZ LOMEI
REPRESENTANTE LEGAL



