


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.



ACUERDO ADMINISTRATIVO: No. DOP/AD/002/2022

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL PUENTE 20 DE NOVIEMBRE LOCALIDAD DE
ZAPOTITAN DE HIDALGO MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DEL 06 AL 14 DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO REAL EJECUTADO

No.	CONCEPTO	U			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Desazolve manual sobre empedrado existente, para recibir concreto incluye: acarreos en carretilla y carga manual.	M2	58.89	\$279.50	16,459.76
2	Colado de Banqueta con concreto premezclado fc=200 (PUENTE DERECHO) incluye: cimbra y descimbra acarreos, apalillado y rallado 15 CMM.	M2	35.37	\$308.28	10,903.81
3	Colado de Banqueta con concreto premezclado fc=200 (PUENTE IZQUIERDO) incluye: cimbra y descimbra acarreos, apalillado y rallado 20 CMM.	M2	34.68	\$476.00	16,507.68
4	Construccion de cuneta con concreto premezclado fc=200 y drenes con tubo PVC de 4" sanitario incluye: excavacion manual, colado de cuneta y apalillado e instalacion de drenes.	ML	16.80	\$466.33	7,834.40
5	Limpieza fina y gruesa durante y despues de la obra	M2	69.60	\$14.00	974.40
6	Aplicación de 2 capas de pintura de aceite en pasamanos de herrería existente incluye: lijado, raspado, preparación y pintura en ambos lados del puente.	ML	45.41	\$40.69	1,847.73

SUB-TOTAL: \$ 54,527.78

IVA: \$ 8,724.44

TOTAL: \$ 63,252.22



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS