Estructuras Planeadas de Occidente

OBRA:"CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Presupuesto Ejecutado Agua Potable

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	"CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.					
	AGUA POTABLE					
	TRABAJOS PRELIMINARES					
1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)	m2	128.13	$ 10.05	DIEZ PESOS 05/100 M.N.	$ 1,287.71
2	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	128.13	$ 91.49	NOVENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.	$ 11,722.61
3	Afine manual de fondo de las cepas excavadas con maquinaria en material "B" seco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m2	128.13	$ 33.41	TREINTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.	$ 4,280.82
4	Cama de arena de 10 cm de espesor y 0.70 de ancho, para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	128.13	$ 49.34	CUARENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.	$ 6,321.93
5	Carga mecánica y acarreo en camión 1 er. kilometro, de material producto de excavación y/o demolición, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, medido en seccion de proyecto.	m3	128.13	$ 88.58	OCHENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.	$ 11,349.76
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES					**$ 34,962.83**

C.YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ
REPRESENTANTE LEGAL

2021 GOBIERNO MUNICIPAL 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Estructuras Planeadas de Occidente

OBRA:"CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Presupuesto Ejecutado Agua Potable

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	TUBERIA						
6	Suministro y colocación de tubo de pvc hidráulico RD-26 de 3" de diámetro incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	ml	183.04	$ 212.71	DOSCIENTOS DOCE PESOS 71/100 M.N.	$	38,934.44
	Total de TUBERIA					**$**	**38,934.44**
	RELLENOS						
7	Acostillado de tubería con material de banco (tepetate), adicionanado agua, compactado con equipo, en capas de 20 cm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	24.79	$ 506.87	QUINIENTOS SEIS PESOS 87/100 M.N.	$	12,565.31
8	Relleno con material de banco, compactado en capas de 20 cm, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta.	m3	89.69	$ 559.48	QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.	$	50,179.76
	Total de RELLENOS					**$**	**62,745.07**
	TOMAS DOMICILIARIAS						
9	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	15.97	$ 91.49	NOVENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.	$	1,461.10
10	Suministro y colocación de toma domiciliaria de 1/2" de diámetro incluye: suministro de materiales, acarreos,	pieza	13.00	$ 1,175.78	UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.	$	15,285.14

C.YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Estructuras Planeadas de Occidente

OBRA:"CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Presupuesto Ejecutado Agua Potable

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.						
11	Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	15.97	$ 202.72	DOSCIENTOS DOS PESOS 72/100 M.N.	$	3,237.44
	Total de TOMAS DOMICILIARIAS					**$**	**19,983.68**
	CAJAS DE VALVULAS						
12	Suministro y colocación de marco con tapa para caja de válvulas de 50x50cm. (Comercial de 110 kg.) Estándar, incluye: materiales, equipo, acarreos y mano de obra.	pieza	1.00	$ 5,310.82	CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 82/100 M.N.	$	5,310.82
13	Construcción de caja de válvulas tipo 5 de 130 x 90x97 cm (medidas interiores) Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, equipo y herramienta.	pieza	1.00	$ 8,517.72	OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 72/100 M.N.	$	8,517.72
	Total de CAJAS DE VALVULAS					**$**	**13,828.54**
	PIEZAS ESPECIALES						
14	Suministro y colocación de válvula de compuerta de 3" de diámetro incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	pieza	1.00	$ 4,735.74	CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.	$	4,735.74
	Total de PIEZAS ESPECIALES					**$**	**4,735.74**
	LIMPIEZA						
15	Limpieza gruesa durante y al final de la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m2	353.39	$ 12.09	DOCE PESOS 09/100 M.N.	$	4,272.49

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C.YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ
REPRESENTANTE LEGAL

Estructuras Planeadas de Occidente

OBRA:"CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Presupuesto Ejecutado Agua Potable

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
	Total de LIMPIEZA					$	4,272.49
	Total de AGUA POTABLE					$	179,462.79
	Total de "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.					$	179,462.79
	Subtotal de Presupuesto					$	179,462.79
					IVA	$	28,714.05
					Total	$	208,176.84

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C.YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ
REPRESENTANTE LEGAL