OBRA:"REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE CALLE RIVERA DEL LAGO DE CALLE GUAYABITOS A 130 ML A LA CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
CONTRATO: GMJ 016C- OP/2022

Presupuesto ejecutado

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
	"REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE CALLE RIVERA DEL LAGO DE CALLE GUAYABITOS A 130 ML A LA CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO					
	TRABAJOS PRELIMINARES					
1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)	m2	90.97	$ 10.05	DIEZ PESOS 05/100 M.N.	$ 914.25
2	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	72.77	$ 91.21	NOVENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.	$ 6,637.53
3	Afine manual de fondo de las cepas excavadas con maquinaria en material "B" seco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m2	90.97	$ 16.32	DIECISEIS PESOS 32/100 M.N.	$ 1,484.55
4	Cama de arena de 10 cm de espesor y 0.70 de ancho, para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	90.97	$ 38.36	TREINTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.	$ 3,489.42
5	Carga mecánica y acarreo en camión 1 er. kilometro, de material producto de excavación y/o demolición, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, medido en seccion de proyecto.	m3	72.77	$ 82.04	OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N.	$ 5,970.21
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES					**$ 18,495.96**
	TUBERIA					

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRÍGUEZ
ADMINISTRADOR GENERAL

OBRA:"REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE CALLE RIVERA DEL LAGO DE CALLE GUAYABITOS A 130 ML A LA CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
CONTRATO: GMJ 016C- OP/2022

Presupuesto ejecutado

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
6	Suministro y colocación de tubo de pvc hidráulico RD-26 de 3" de diámetro incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	ml	129.95	$ 212.71	DOSCIENTOS DOCE PESOS 71/100 M.N.	$	27,641.66
	Total de TUBERIA					$	27,641.66
	RELLENOS						
7	Acostillado de tubería con material de banco (tepetate), adicionanado agua, compactado con equipo, en capas de 20 cm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	17.60	$ 468.02	CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.	$	8,237.15
8	Relleno con material de banco, compactado en capas de 20 cm, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta.	m3	70.04	$ 604.84	SEISCIENTOS CUATRO PESOS 84/100 M.N.	$	42,364.84
	Total de RELLENOS					$	50,601.99
	TOMAS DOMICILIARIAS						
9	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	95.17	$ 91.21	NOVENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.	$	8,680.64
10	Suministro y colocación de toma domiciliaria de 1/2" de diámetro incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	pieza	12.00	$ 1,175.78	UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.	$	14,109.36
11	Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	16.20	$ 248.07	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.	$	4,018.73

ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRÍGUEZ
ADMINISTRADOR GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:"REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE CALLE RIVERA DEL LAGO DE CALLE GUAYABITOS A 130 ML A LA CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
CONTRATO: GMJ 016C- OP/2022

Presupuesto ejecutado

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio P. U. en letra		Total
	Total de TOMAS DOMICILIARIAS				$	26,808.73
	CAJAS DE VALVULAS					
12	Suministro y colocación de marco con tapa para caja de válvulas de 50x50cm. (comercial de 110 kg.) Estándar, incluye: materiales, equipo, acarreos y mano de obra.	pza	1.00	$ 4,560.88 CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 88/100 M.N.	$	4,560.88
13	Construcción de caja de válvulas tipo 2 de 1.00x0.90 m (medidas interiores) por 1.07 de profundidad Inc. Mano de obra, materiales, acarreos,equipo y herramienta.	pieza	1.00	$ 6,692.13 SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.	$	6,692.13
14	Suministro y colocación de válvula de compuerta de 3" de diámetro incluye: suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	pieza	1.00	$ 3,870.98 TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 98/100 M.N.	$	3,870.98
	Total de CAJAS DE VALVULAS				**$**	**15,123.99**
	LIMPIEZA					
15	Limpieza gruesa durante y al final de la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m2	259.90	$ 12.96 DOCE PESOS 96/100 M.N.	$	3,368.30
	Total de LIMPIEZA				**$**	**3,368.30**
	Total de "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE CALLE RIVERA DEL LAGO DE CALLE GUAYABITOS A 130 ML A LA CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO				**$**	**142,040.64**
	Subtotal de Presupuesto				**$**	**142,040.64**

ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRÍGUEZ
ADMINISTRADOR GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:"REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE CALLE RIVERA DEL LAGO DE CALLE GUAYABITOS A 130 ML A LA CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
CONTRATO: GMJ 016C- OP/2022

Presupuesto ejecutado

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra		Total
						IVA $	22,726.50
						Total $	164,767.15

ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRÍGUEZ
ADMINISTRADOR GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 JOCOTEPEC, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS